

Analiza przebiegu robót inwestycyjnych w 2024 roku

„Utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów”

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.400.000,00 zł.

W dniu 25 marca 2022 r. zawarta została z osobą posiadającą doświadczenie i rozeznanie rynku autobusów elektrycznych umowa, w ramach której wykonawca zobowiązał się między innymi do:

- 1) Opracowania specyfikacji i opisu przedmiotu zamówienia na zakup autobusów elektrycznych przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej w Ciechocinku.
- 2) Przeprowadzenia rozeznania rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla potrzeb przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy Pzp) na zakup autobusów elektrycznych.
- 3) Opracowania projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
- 4) Świadczenia usług doradczych związanych z przedmiotem umowy do czasu zakończenia procedury przetargowej.

Wartość umowy ustalono na kwotę 9.000,00 zł brutto.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00123142/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów” obejmujące:

Część I

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej” w tym budowa peronów autobusowych, zatok postojowych, dróg manewrowych i chodników wraz z infrastrukturą elektryczną i sanitarną oraz budowa wolnostojącego budynku poczekalni dla pasażerów

Część II

„Dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz z ładowarką”

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 04 maja 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto:

Dla części I cenę 60% i gwarancję jakości 40%.

Dla części II cenę 60% Pojemność magazynu energii 20%, Okres gwarancji całopojazdowej 10%, Bezpieczeństwo pasażerów 10%,

Termin wykonania dla obydwu części ustalono na 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Dla części I zamówienia:

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń REGON 363780608 z ceną 5.624.409,85 zł netto, 6.918.024,11 zł brutto,

Dla części II zamówienia:

Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska REGON 010498995 z ceną 3.738.800,00 zł netto, 4.598.724,00 zł brutto,

Podpisanie umów nastąpiło w dniu 02 czerwca 2022 roku.

W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.404.377,32 zł,

Rok 2023

Roboty budowlane związane z budową budynku przystanku autobusowego i zagospodarowaniem terenu zostały zakończone, odbiór robót nastąpił w dniu 11 lipca 2024 roku. Wartość tej części zadania zamknęła się kwotą 6.918.024,11 zł. Autobusy Solaris Urbino 9LE zostały dostarczone, czynności odbiorowe zakończyły się w dniu 31 lipca 2023 roku. Wartość autobusów wraz z ładowarką zamknęła się kwota 4.598.724,00 zł.

Ponadto budynek przystanku został wyposażony w instalację monitoringu, monitory reklamowe, krzeselka do poczekalni. Ogółem w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.400.990,84, z tego 6.400.000,00 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Rok 2024

W roku 2024 wykonane zostały ściany działowe w części poczekalni w celu wyodrębnienia dwóch pomieszczeń do prowadzenia działalności biurowej. Ponadto wykonana została przed budynkiem dworca tablica informacyjna z planem miasta i modułami reklamowymi. Wydatki poniesione w roku 2024 to kwota 50.270,95 zł.

Ogółem wartość inwestycji wyniosła 11.974.644,11 zł.

W ramach inwestycji zakupiono i wykonano:

- Autobus Solaris Urbino 9LE rok produkcji 2023, o napędzie elektrycznym o wymiarach: dł. 9,27m; szer. 2,45 m; wys. 3,38m o liczbie miejsc do przewozu pasażerów -55, w tym 27 miejsc siedzących, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- 2 szt:

1. nr boczny 01, nr rejestracyjny CAL08X1, nr VIN SUU207U0EPB026841;

2. nr boczny 02, nr rejestracyjny CAL06X1, nr VIN SUU207U0EPB026842

- Dwustanowiskowa stacja ładowania typ ENI-LW400/80 o mocy 80kW, producent ENIKA sp. z o.o.

- Budynek poczekalni dla pasażerów przystanku autobusowego składający się z jednej części kubaturowej i dwóch części zadaszonych tarasów. Obiekt wybudowany w konstrukcji tradycyjnej: ściany części kubaturowej są murowane, stropodach w postaci płyty żelbetowej monolitycznej, tarasów Część elewacyjna w większej części przeszklona wraz z wykończenie elewacji w formie tynku płyt Coretn, Wymiary budynku: 33,29 m x29,55 m.

Wysokość budynku 6.83 m (max 10.5m), Kubatura 894m³. wyposażony w: pompę ciepła, system klimatyzacji, wentylację wywiewno- nawiewną, przyłączy wodociągowe, przyłączy kanalizacji sanitarnej

- Utwardzenie terenu, na które składa się:

droga manewrowa- nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 7,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.100,00 m², wraz z zatoką autobusową o nawierzchni z betonu B-35 o powierzchni 340,00 m²

chodniki z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 1.420,00 m² wraz z krawężnikami przystankowymi płytkami integrującymi.

- Oświetlenie terenu składające się ze słupów oświetleniowych o wysokości 6m -7 szt., składające się ze słupów oświetleniowych o wysokości 4m -4 szt, kabla YAKXS 4x 35mm - 416 m.

- Kanalizacja deszczowa składająca się z:

kanalizacji Ø200 o dł. 85,00 mb, , ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 4 szt. i wpustami drogowymi- 9 szt

- Monitoring składający się z: 12 kamer IP 5 Mpx wraz z osprzętem instalacyjnym, linkiem radiowym umożliwiającym przesył danych do budynku Campingu OSiR., rejestratora IP do nagrywania danych oraz monitora do obserwacji obrazu

- Ekrany biznesowe LG w rozmiarze 65" z uchwytami, przełącznikiem sieciowego zarządzania- 2szt,

- Tablica reklamowa z planem miasta Ciechocinka -dwustronna o konstrukcji metalowej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną z frontem z płyty kompozytowej dibond 3 mm o wymiarach: część z mapą Ciechocinka-200 cm x 300 cm, 2 części sponsorów 150 cm x300 cm.

Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów – opracowanie projektu

W przeprowadzonym pierwszym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu dla zadania „**Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną wraz z odwodnieniem i remontem przepustów w Ciechocinku**” wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „Tees”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 53.505,00zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione.

W drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejsza w wysokości **46.740,00 zł** brutto została złożona przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław

Wartość zadania ustalono na kwotę **46.740,00 zł** brutto, termin wykonania na 15.12.2023 r. Dokumenty zostały złożone w Starostwie, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 02 października 2024 roku, uprawomocniło się 30 października 2024 r.. Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 46.740,00 zł.

Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ulicy Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w Ciechocinku

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.650.000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2020 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla zadania budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytniej – opracowanie projektu

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2021 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące 3 oferty:

- AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z ceną 75.030,00 zł brutto
- Biuro Inżynierskie „Tees”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną **39.852,00 zł** brutto
- Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław z ceną 71.955,00 zł brutto

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „Tees”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną **39.852,00 zł** brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku.

Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID 19 termin realizacji umowy zmieniono na dzień 31 stycznia 2022 roku. Dokumenty zostały

złożone w Starostwie w dniu 13 września 2021 r., decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana z dniem 28 grudnia 2021 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 39.852,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległa do ul. Bema) na działkach 895/4, 896/7 i 896/13 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „Tees”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną **55.965,00 zł brutto**. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 maja 2021 roku. Termin realizacji, tj. złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym ustalono na dzień 30 listopada 2021 roku.

Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID 19 termin realizacji umowy zmieniono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane w dniu 06 grudnia 2022 roku.

W związku z wystąpieniem kolizji kabla energetycznego na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w miejscu planowanego ronda Energa Operator zablokowała procedurę uzyskania pozwolenia na realizację zadania. Wydanie zgody uzależniła od podpisania umowy na usunięcie kolizji, po wcześniejszym opracowaniu na koszt Gminy projektu budowlanego dla tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym w dniu 20 maja 2022 została zawarta umowa z firmą Solar Farm I Sp. z o.o. Al. Lipowa 1B 87-890 Lubraniec na opracowanie dokumentacji rozwiązania kolizji. W dniu 24 maja 2022 podpisana została umowa z ENERGA Operator dot. likwidacji kolizji.

Dokumentacja dot. likwidacji kolizji została opracowana i uzyskano zezwolenie na przebudowę urządzeń energetycznych w dniu 13 października 2022 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 3.690,00 zł.

Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 59.655,00 zł brutto.

Rok 2023

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09 marca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00128174 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ulicy Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 marca 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń REGON 363780608 z ceną **4.403.326,96 zł netto, 5.416.092,16 brutto**, termin gwarancji 61 miesięcy;
2. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn REGON 910911958 z ceną **4.515.511,00 zł netto, 5.554.078,53 zł brutto**, termin gwarancji 61 miesięcy

Na wykonawcę zadania wybrano BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń REGON 363780608 z ceną **4.403.326,96 zł netto, 5.416.092,16 brutto**. Umowa została zawarta z dniem 21 kwietnia 2023 roku.

Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 23 maja 2024 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 5.787.961,91 zł, w ramach której zostały zrealizowane następujące elementy robót:

ul. Słowackiego:

- Nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.480,00 m²

- Chodniki z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 1.080,00 m² wraz ze zjazdami z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 650,00 m²

- Kanalizacja deszczowa składająca się z:

kanalizacji Ø200 o dł. 85,00 mb, kanalizacji Ø250 o dł. 424,00 mb, , kanalizacji Ø300 o dł. 76,00 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 8 szt. i wpustami drogowymi- 13 szt.

- Kanał technologiczny o długości 385,00 mb składający się: z rury RO-1x, rury RS-2x, rury WMR-2x oraz studni kablowych SKO2 g -8 szt.

- Oświetlenie uliczne:

Słup oświetleniowy stalowy SPA-F/5,5/1 i oprawą CORONA 2LED BASIC 51W- 2 szt., kabel YKY 4x 35 – 62,00 mb

Droga równoległa do ul. Bema.

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 800,00 m²

- Kanalizacja deszczowa składająca się z:

kanalizacji Ø200 o dł. 64,20 mb, kanalizacji Ø250 o dł. 313,60,00 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 16 szt. i wpustami drogowymi- 20 szt.

- Kanał technologiczny o długości 690,00 mb składający się: z rury RO-1x, rury RS-2x, rury WMR-2x oraz studni kablowych SKO2 g -11 szt.

- Oświetlenie uliczne:

Słup oświetleniowy stalowy SPA-F/5,5/1 i oprawą CORONA 2LED BASIC 51W- 22 szt., kabel YKY 4x 35 – 568,00 mb

Rondo na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej

- Nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 5,00 cm i powierzchni 80,00 m² oraz wyspa środkowa z kostki kamiennej o powierzchni 80,00 m²

- Oświetlenie uliczne:

Słup oświetleniowy stalowy SPA-F/5,5/1 i oprawą CORONA 2LED BASIC 51W- 9 szt., kabel YKY 4x 35 – 321,00 mb

- Sieć elektryczna- usunięcie kolizji

- Przełożenie istniejącego kabla SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm² relacji GPZ Ciechocinek- Zdrojowa (634120001K/1) ułożono w nowej lokalizacji i zabezpieczono rurą ochronną dzieloną typu A160PS o dł. 10m.

-istn. kabel 0,4kV typu YAKY 4x240mm² obw. 700 k.blok CTBS - 0238-700/01 zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "CIECHOCINEK KRYSZYŃKA" (STA6-0238), relacji st. tr. „CIECHOCINEK KRYSZYŃKA” a ZK dz. 635/1 (Z9630086)zabezpieczono dzieloną rurą osłonową typu A 110 PS o dł. 9,5m

- istniejący kabel 0,4kV typu YAKY 4x120mm² obw. 500 Bema CPN prawa - 0238-500/26 zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "CIECHOCINEK KRYSZYŃKA" (STA6-0238), relacji st. tr. „CIECHOCINEK KRYSZYŃKA” a ZK dz. 623/13 (Z9634985), zabezpieczono dzieloną rurą osłonową typu A 110 PS o dł. 10m

- istniejący kabel 0,4kV typu YAKY 4x120mm² obw. 200 Bema k. Raciążek - 0238-200/03 zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "CIECHOCINEK KRYSZYŃKA" (STA6-0238), relacji ZK Bema 36 (Z9627114) a słup nr 201 linii napow. nn, krzyżujący się z proj. drogą zabezpieczono dzieloną rurą osłonową typu A 110 PS o dł. 10m

Budowa nawierzchni ul. Rolnej w Ciechocinku

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00043843 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni ul. Rolnej w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 05 lutego 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 lipca 2024 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWO BUDOWLANYCH DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A 87-610 Krojczyn cena 1.201.107,68 zł, termin gwarancji 61 miesięcy
2. TRANSBRUK BARCZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wojewódzka 3A, 87-152 Pigża, cena 1.251.338,69 zł, termin gwarancji 61 miesięcy;

Na wykonawcę zadania wybrano ZAKŁAD ROBÓT DROGOWO BUDOWLANYCH DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A 87-610 Krojczyn cena 1.201.107,68 zł, termin gwarancji 61 miesięcy. Umowa została zawarta z dniem 01 marca 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 08 sierpnia 2024 roku

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1.257.998,06 zł, w ramach której zostały zrealizowane następujące elementy robót:

-nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 2040,39 m²

- oświetlenie uliczne:

Słup oświetleniowy stalowy SPA-F/5,5/1 i oprawą CORONA 2LED BASIC 51W- 12 szt., kabel YKY 5x6 – 232,00 mb

- kanalizacja deszczowa składająca się z:

kanalizacji Ø200 o dł. 188,22,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 7 szt. i wpustami drogowymi- 10 szt

- kanał technologiczny o długości 300,87 mb składający się: z rury RO-1x, rury RS-2x, rury WMR-2x oraz studni kablowych SKO2 g -8 szt

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 791.139,00zł.

Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a, Kopernika 41 i 41a, ul. Reymonta w Ciechocinku

przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 lutego 2024 r. pod nr 2024/BZP 00225702 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a, Kopernika 41 i 41a, ul. Reymonta w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 marca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 sierpnia 2024 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. ROSROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ROSROAD), ul. Zimowa 17 lokal 11, 87-100 Toruń, cena 610.936,26 zł.
2. ZAKŁAD BUDOWLANY MELBUD Henryk Lech Mamrzyński ul. Włocławska 23 87-617 Bobrowniki cena 797.890,36 zł.
3. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWO BUDOWLANYCH DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A 87-610 Krojczyn cena 869.095,26 zł.

4. FPHU CELMER Jerzy Marek Celmer (FPHU CELMER Jerzy Marek Celmer),
Zaduszniki 21A, 87-603 Zaduszniki, cena 743.160,45 zł.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zmianami) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 maja 2024 r. pod nr 2024/BZP 00328288 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a, Kopernika 41 i 41a, ul. Reymonta w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 03 czerwca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2024 r.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zmianami).

III przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06 czerwca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00328288 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a, Kopernika 41 i 41a, ul. Reymonta w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 czerwca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2024 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. Handel i Usługi Budowlanej ER BRUK Karen Avetisyan ul. Starowiejska 57 87-603 Wielgie - cena 645.000,00 zł brutto okres gwarancji 61 miesięcy.
2. BUD WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń cena 623.114,27 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń z ceną 623.114,27 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lipca 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 18 listopada 2024 roku. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 695.149,27 zł.

W ramach wydatków wykonano następujący zakres robót:

ul. Słońsk Górny

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie o powierzchni 300,00 m²

ul. Kopernika

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie o powierzchni 265,00 m²

Kanał technologiczny o długości 62,00 mb składający się: z rury RO-1x, rury RS-2x, rury WMR-2x oraz studni kablowych SKO2 g -3 szt.

ul. Reymonta

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie o powierzchni 533,14 m² oraz płyt ażurowych o powierzchni 113,44 m²

Odwodnienie- drenaż z rury TP K-2 Dren typu ciężkiego o śr. 250 mm i długości 143,00 m

Budowa obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 marca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00251486 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizację terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 marca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. Lider: KA-BO BORKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KA-BO), ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek, pozostali Wykonawcy: Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, cena 32.808.707,59 PLN.
2. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń cena 30.569.481,01 PLN
3. SORTED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 27B Chyliczki 05-500 Piaseczno, cena 23.870.073,33 PLN;

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zmianami) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po wyłączeniu z zakresu robót związanych z wykonaniem kanalizacji ogłoszony został kolejny przetarg:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09 maja 2024 r. pod nr 2024/BZP 00317815 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizację terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 24 maja 2024 roku wydłużono do dnia 29 maja 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2024 roku

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. FREYSSINET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa, cena 8.729.975,47 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
2. BUD WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń cena 10.856.257,56 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
3. Handel i Usługi Budowlane| ER BRUK Karen Avetisyan ul. Starowiejska 57 87-603 Wielgie - cena 9.198.535,32 zł brutto okres gwarancji 60 miesięcy.
4. SORTED Sp. z o.o. Chyliczki ul. Wschodnia 27B 05-500 Piaseczno - cena 11.437.578,26 zł brutto okres gwarancji 61 miesięcy.
5. Balzola Polska Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, cena 7.774.815,46 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LUX-DOM Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek, - cena 11.540.180,09 zł brutto okres gwarancji 61 miesięcy.

7. PPUH Remdom Żak Przemysław (Remdom), Sikorskiego 49, 42-520 Dąbrowa Górnicza, cena 15.401.631,55 brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
Na wykonawcę zadania wybrano firmę Balzola Polska Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, cena 7.774.815,46 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy. Umowa została zawarta w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Z uwagi między innymi na konieczność wykonania zmian projektowych w obowiązującej dokumentacji oraz prac dodatkowych, nieprzewidzianych do realizacji, związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w dniu 21 listopada został zawarty aneks nr 1 do umowy, w którym zmieniono termin realizacji do dnia 05 marca 2025 roku. Wartość umowy wzrosła o wartość prac projektowych do kwoty 7.871.445,49 zł brutto. W roku 2024 z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 2.512.811,51 zł.

Budowa nawierzchni ulicy Sportowej – od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku

W dniu 02 lutego 2024 roku do 8 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, ścieżki rowerowej, nawierzchni ulicy, chodników.

Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.

Projekt budowlany, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, która jest warunkiem opracowania reszty dokumentacji, o której mowa w niniejszej umowie.

Przygotowanie i przeprowadzenie ewentualnego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023. poz.162), i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskania pozwolenia na realizację ustalono na dzień 30 listopada 2024 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 lutego 2024 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Na wykonawcę wybrano MENTIS sp. z o.o., ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek z ceną **98.277,00 zł**.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 lutego 2024 r. W trakcie realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z gestorami sieci aneksem zmieniono termin wykonania umowy na dzień 31 marca 2025 roku.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji umowy.

Przebudowa nawierzchni na brakującym odcinku drogi na osiedlu Solanka przy ul. Zdrojowej 54 (Budżet Obywatelski)

Po opracowaniu dokumentacji projektowej za kwotę 5.500,00 zł wystąpiono z zaproszeniem do 3 firm o złożenie oferty na realizację zadania. W terminie do 11 października wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą przedstawiła firma BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń z ceną 79.771,35 zł. Podpisanie umowy nastąpiło, w dniu 17 października 2024 roku. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30 listopada 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 05 listopada 2024 roku. Odbiór nastąpił w dniu 18 listopada. Wartość zadania zamknęła się kwotą 86.270,35 zł. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie chudego betonu o powierzchni 183,80 m²

Mural antysmogowy oraz renowacja ściany frontowej Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Realizując zadanie zaproponowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wystąpiono z zapytaniem do trzech podmiotów o cenę wykonania muralu antysmogowego wraz z renowacją ściany frontowej Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

W terminie do dnia 16.02.2024r. wpłynęły poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	WAKEUPTIME Marcin Budziński Al. Grunwaldzka 553, 80-339 Gdańsk		129.150,00	
2	Dominika Sikorska Remez Art. Podole 50N, 87-720 Ciechocinek		107.000,00	
3	MUR-ALL Studio Os. Przyjaźni 17/66, 61-688 Poznań		138.252,00	

Na wykonawcę zadania wybrano Panią Dominikę Sikorską Remez Art. Podole 50N, 87-720 Ciechocinek za kwotę 107.000,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Umowa została podpisana w dniu 25 kwietnia 2024r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 19 lipca 2024 roku. Wartość zadania wyniosła 107.000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonany został mural o tematyce olimpijskiej o powierzchni ok. 200 m² na głównej, zrewitalizowanej elewacji szkoły (wymiana części starego tynku, wymiana obróbek blacharskich), wykonany specjalistyczną farbą KEIM SOLDALIT ME. zawierającą fotokatalizator

„Budowa Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Wierzbowej w Ciechocinku”

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00241227 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Świadczenie usług w zakresie wykonania projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Wierzbowej w Ciechocinku”

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 marca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i warunki płatności 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2024 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. PPH KRAJAN Sp. z.o.o, Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie, cena 141.450,00 zł.
2. PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Polna 7B lokal 17, 87-100 Toruń, cena 295.200,00 zł.
3. BIURO PROJEKTÓW, ANALIZ I AUDYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zemborzycka 53 lokal 10, 20-445 Lublin, cena 206.640,00 zł.
4. Architekt Piotr Jański, ul. Racławicka 79 lokal 3, 53-146 Wrocław, cena 238.620,00 zł.
5. Zeneris Projekty S.A., Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, cena 114.759,00 zł.

6. PROJEKT SAMOGRAJ DĄBROWSKA GRAJ SP. J., Śniegockiej 9 / 12, 00-430 Warszawa, cena 367.463,00 zł.
7. JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI WROCŁAWSKA 48, 30-045 Kraków, cena 287.600,00 zł.
8. Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński, Konińska, 61-041 Poznań, cena 167.280,00 zł.
9. LACASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łużycka 9 lokal 4, 05-092 Łomianki Dolne, cena 198.645,00 zł.
10. ARAOKO Design Sp. z o.o. ul. Wagi 10 lokal 1, 61-244 Poznań, cena 146.370,00 zł.
11. AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula, Myśliwska 63a/1, 80-283 Gdańsk, cena 125.000,00 zł.
12. ATELIER KAROL BUKOWSKI, GEN. A. LITWINOWICZA 5/4, 71-074 Szczecin, cena 419.430,00 zł.
13. Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski, Chopina 32/25, 87-800 Włocławek, 97.170,00 zł.
14. Saneccy sp. z o.o. J. Zamoyskiego 30/2b, 30-523 Kraków, cena 184.000,00 zł.
15. BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ "ARCHI-GRAF" SP. Z O.O., Kossaka 110, 64-920 Piła, cena 293.355,00 zł.
16. NEOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa, cena 375.519,00 zł.
17. Tomasz Stanisław Wąs Pracownia Architektoniczna ul. Rumuńska 24 91336 Łódź cena 278.595,00 zł
18. SYTEK-NIERUCHOMOŚCI, ANNA SYTEK ul. Wielka, nr 21, 61-775 Poznań, cena 181.302,00 zł.
19. KXARCHITEKTURA Katarzyna Trochimowicz Cieliczanka 32 16-030 Cieliczanka cena 615.000,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano Firmę Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski, Chopina 32/25, 87-800 Włocławek z ceną 97.170,00 zł. Umowa została zawarta z dniem 18 kwietnia 2024 roku. Termin nie został dotrzymany, w roku 2024 nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji umowy.

Modernizacja oświetlenia na Skwerze Excentryków

W dniu 20 czerwca 2024 roku wystąpiono z zaproszeniem do 4 firm do złożenie oferty na modernizację oświetlenia na Skwerze Excentryków polegającą na demontażu istniejących słupków oświetlenia parkowego i zastąpieniu ich lampami parkowymi. W terminie do dnia 01 lipca 2024 roku wpłynęły dwie oferty złożone przez:

- 1) Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B 87-720 Ciechocinek z ceną 47.970,00 zł brutto
- 2) Zakład Instalacji Elektrycznej Jacek Kielecki ul. Wierzbowa 1/52 87-720 Ciechocinek z ceną 56.000,00 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B 87-720 Ciechocinek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 03 lipca, termin realizacji ustalono na dzień 30 września 2024. Zadanie zostało wykonane, odbiór nastąpił w dniu 29 października 2024 roku. W ramach zadania na skwerze zamontowane zostało dodatkowe oświetlenie na które składa się słup stylowy typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D -70W i wycięgnikiem R101- 4 szt. Wartość zadania zamknęła się kwota 47.970,00 zł.

Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno – garażowym

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.000.000,00 zł.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03 lipca 2024 r. pod nr 128/2024 – 395639 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno – garażowym”. Zadanie podzielone zostało na dwie części:

Część I - Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków

Część II - Budowa zaplecza techniczno-garażowego wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 02 sierpnia 2024 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto:

Dla części I Jako kryteria oceny ofert przyjęto dla wszystkich części cenę 60%, okres gwarancję 20% i termin wykonania 20%.

Dla części II Jako kryteria oceny ofert przyjęto dla wszystkich części cenę 60% i okres gwarancję 40%.

Termin wykonania:

Część I - 24 miesiące od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Część II - 13 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych: 3 miesiące od daty podpisania umowy

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

- 1) Część I - Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków
 - a. "HYDRO - PARTNER" Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno, cena 3.576.451,32 zł.
 - b. HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. Płocka 15, 87-800 Włocławek, cena 5.532.540,00 zł.

- 2) Część II - Budowa zaplecza techniczno-garażowego wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO:

BESTAHALE Sp. z o.o.), ul. Gdyńska 131A, 83-330 Żukowo, cena 2.709.000,00 zł

Na wykonawców wybrano:

Dla części I

"HYDRO - PARTNER" Sp z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno, cena 3.576.451,32 zł. Umowa została zawarta w dniu 24 września 2024 roku.

Dla części II

BESTAHALE Sp. z o.o., ul. Gdyńska 131A, 83-330 Żukowo cena 2.709.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 02 października 2024 roku.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2024 nie poniesiono wydatków budżetowych.

Z uwagi na zmniejszony w wyniku postępowania koszt zadania kwota promesy wynosi 5.971.178,75 zł.

Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu.

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lipca 2024 r. pod nr 132/2024 - 409769 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu”. Zadanie podzielone zostało na trzy części:

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych ISOK” wraz z doprowadzeniem przyłączy energii elektrycznej, cyfrowej i systemu monitoringu, dostawy niezbędnych urządzeń oraz do uruchomienia kompleksowego systemu ISOK.

Część II - Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego

Część III - „Zakup i dostawa pojazdu komunalnego” – śmieciarka do odbioru odpadów komunalnych.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 sierpnia 2024 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto dla wszystkich części cenę 60% i okres gwarancji 40%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych ISOK” wraz z doprowadzeniem przyłączy energii elektrycznej, cyfrowej i systemu monitoringu, dostawy niezbędnych urządzeń oraz do uruchomienia kompleksowego systemu ISOK.

" T4B Sp. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 32/u15, 04-036 Warszawa, cena 1.217.700,00 zł brutto

Część II - Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego:

a. HAKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków, cena 675.885,00 zł brutto.

b. KARCHER Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, cena 564.570,00 zł brutto.

Część III- Zakup i dostawa pojazdu komunalnego

Nie złożono oferty

Na wykonawcę wybrano:

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych ISOK” wraz z doprowadzeniem przyłączy energii elektrycznej, cyfrowej i systemu monitoringu, dostawy niezbędnych urządzeń oraz do uruchomienia kompleksowego systemu ISOK

T4B Sp. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 32/u15, 04-036 Warszawa, cena 1.217.700,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 07 stycznia 2025 roku.

Część II - Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego

KARCHER Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, cena 564.570,00 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 08 stycznia 2025 roku.

Część III- Zakup i dostawa pojazdu komunalnego

Postępowanie unieważnione z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2024 nie poniesiono wydatków budżetowych.

Z uwagi na zmniejszony zakres zadania kwota promesy wynosi 1.665.709,54 zł.

„Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)” – opracowanie projektu

W dniu 30.08.2023 r. z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: **”Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)”**, Wartość zadania ustalono na kwotę **90.897,00 zł** brutto, termin wykonania na 31.01.2024 r.

Z uwagi na zalecenia konserwatora zabytków wymagające dodatkowych konsultacji projektu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie, konieczność wykonania opinii geotechnicznej, opinii dendrologicznej, inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki, rozszerzenia projektu o przebudowę istniejącego oświetlenia i uwzględnienie monitoringu oraz przeprowadzenie procedury wyłączenia działki nr 134 z produkcji rolnej zmianie uległa wartość umowy i termin jej wykonania. Aktualny termin realizacji ustalono na dzień 30 kwietnia 2025 roku, wartość wynosi 159.777,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji umowy.

„Rewitalizacja Parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni” – opracowanie projektu

W dniu 05.10.2023 r. z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: **„Rewitalizacja Parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni”**, Wartość zadania ustalono na kwotę **83.025,00 zł** brutto, termin wykonania na 31.05.2024 r.

Z uwagi na zalecenia konserwatora zabytków wymagające dodatkowych konsultacji projektu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie termin realizacji umowy ustalona na dzień 30 kwietnia 2025 r.. W roku 2024 nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji umowy.

„Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku”.

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23 priorytet: 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie w/w zadania. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości max. 85% wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem. Studium wykonalności stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W dniu 08.12.2023 r. z Panią Urszulą Wódkowską prowadzącą działalność pod firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska, 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności dla zadania: **”Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku”**. Wartość zadania ustalono na kwotę **15.990,00 zł** brutto, termin wykonania na **08.01.2024 r.**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 maja 2024 r. pod nr 2024/BZP 00344051 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na wymianę źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 czerwca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2024 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę MARCIN FURMAŃCZYK MAGMA, ul. Nowiny 13a, 95-006 Wola Rakowa, cena 659.767,77 zł, okres gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 lipca 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 27 listopada 2024 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 693.900,27 zł. W ramach inwestycji powstała instalacja ciepłowni lokalnej w Szkole Podstawowej nr 3 składająca się z: kotła gazowego

kondensacyjnego Hoval UltraGas 2 190 kW- 2 szt., naczyń przeponowych do c.o. i c.w.u, stacji uzdatniania wody, pomp obiegowych wraz z niezbędną armaturą oraz sterowaniem.

Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku.

W związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów złożonego wniosku o dofinansowanie oraz otrzymaniem w dniu 04.10.2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania.

W dniu 06.11.2023 r. z Panią Panem Piotrem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WM- ARCHITEKCI Piotr Maćkowiak, ul. Zamojska 20A/ 52, 93-486 Łódź została zawarta umowa na wykonanie, projektu technicznego wielobranżowego dla inwestycji „Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku” Wartość zadania ustalono na kwotę **25.830,00** zł brutto, termin wykonania na 30.03.2024 r. Dokumentacja została opracowana, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 25 listopada 2025 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 1.500,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 października 2024 r. pod nr 2024/BZP 00597131 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2025 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- 1) NOVAPOL ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71 A, 87-100 Toruń, REGON 870020405 cena 1.335.287,14 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.
- 2) Handel i Usługi Budowlane| ER BRUK Karen Avetisyan ul. Starowiejska 57 87-603 Wielgie REGON 911346800 - cena 12.459.900,00 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.
- 3) Konsorcjum -Lider: WEZAMBUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O., Mickiewicza 37A, 88-400 Żnin REGON 520954100, pozostali Wykonawcy: WEZAMBUD Sp. z o.o., Mickiewicza 37A, 88-400 Żnin REGON 369060140, cena 2.121.961,60 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano NOVAPOL ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71 A, 87-100 Toruń, REGON 870020405 cena 1.335.287,14 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2025 roku. Umowa została podpisana w dniu 05 lutego 2025r.

Ogółem z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.830,00 zł.

Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku.

W związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów złożonego wniosku o dofinansowanie oraz otrzymaniem w dniu 04.10.2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania.

W dniu 06.11.2023 r. z Panią Panem Piotrem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WM- ARCHITEKCI Piotr Maćkowiak, ul. Zamojska 20A/ 52, 93-486 Łódź została zawarta umowa na wykonanie, projektu technicznego wielobranżowego dla inwestycji „Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” Wartość zadania ustalono na kwotę 35.777,00 zł brutto, termin wykonania na 30.03.2024 r.

Dokumentacja została opracowana, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 14 sierpnia 2025 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 2.000,00 zł.

I postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00431594 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym nie złożono żadnej oferty.

II postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02 września 2024 r. pod nr 2024/BZP 00480844 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 września 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AGAD" Sp. z o.o., Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń, REGON 871662583 cena 1.994.141,50 zł. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 września 2024 r. pod nr 2024/BZP 00520025 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 października 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione z uwagi na wygaśnięcie promesy.

Po otrzymaniu kolejnej promesy ogłoszono kolejne postępowanie

IV postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 października 2024 r. pod nr 2024/BZP 00567385 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 listopada 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AGAD" Sp. z o.o., Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń, cena 1.846.049,14 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AGAD" Sp. z o.o., Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń cena 1.846.049,14 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2025 roku. Umowa została podpisana w dniu 13 grudnia 2024 r.

Ogółem z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 35.777,00 zł.

Renowacja bocznej płyty boiska trawiastego na Stadionie Miejskim w Ciechocinku

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 września 2024 r. pod nr 2024/BZP 00495672 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na renowację bocznej płyty boiska trawiastego na Stadionie Miejskim w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 września 2024 roku. Jako kryterium

oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym wpłynęła następujące oferty:

- 1) G&SYN BOISKA Ewa Gawlik, ul. Trawiasta 1, Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów Kuj., cena 199.654,57 zł brutto; okres gwarancji 49 miesięcy.
- 2) Filmero Sp. z o.o., Stasiolas 11, 97-225 Ujazd, cena 580.000,00 zł brutto. okres gwarancji 49 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano G&SYN BOISKA Ewa Gawlik, ul. Trawiasta 1, Otłoczyn, 87-700 Aleksandrów Kuj., cena 199.654,57 zł brutto; okres gwarancji 49 miesięcy.. Termin wykonania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. Umowa została podpisana w dniu 17 października 2024 r.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 05 grudnia 2024 roku.

Ogółem z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie **199.654,57 zł**.

W ramach zadania wykonano renowację bocznej płyty boiska na powierzchni ok. 6.000^m² poprzez: zdjęcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 15-20 cm, laserowe profilowanie podłoża wraz z nadaniem spadków poprzecznych $i=0,5\%$, wykonanie systemu automatycznego nawodnienia, ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku płukanego o granulacji 0-2mm i miąższości 15cm, wykonanie nowej warstwy wegetacyjnej zgodnie z normą DIN 18035-4 o miąższości 15cm, wysianie nowej mieszanki nasion traw „Boisko” w normie 35g/m²

Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.

W związku z otrzymaniem przez Gminę wstępnej promesy dofinansowania inwestycji na kwotę 980.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania. Kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona będzie na zapłatę za roboty budowlane. Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego przy realizacji inwestycji: „Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku”.

Umowa z parafią została podpisana w dniu 06 sierpnia 2024 roku. Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały przekazane w grudniu 2024 roku.

Rozbudowa infrastruktury kortów tenisowych – budżet obywatelski

Zadanie zaplanowane do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego przewidywało montaż parabolicznej ścianki tenisowej z piłkochwytnymi, zakup krzeseł sędziowskich, ławek kortowych oraz szczotek kortowych. Wobec negatywnego stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadanie zostało ograniczone tylko do zakupu wyposażenia ruchomego.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie za kwotę 31.508,00 zł w skład którego wchodzi: Krzesło sędziowskie 2 szt., ławki kortowe 8 szt., szczotki do kortów 2 szt., szczotki do linii 2 szt., stojak do rowerów 2 szt.

Zamiana ogrodzenia terenu zielonego przy ul. Zdrojowej 27 na żywoplot – budżet obywatelski:

Projekt zakładał likwidację starego ogrodzenia metalowo-betonowego i nasadzenie w tym miejscu roślin wieloletnich w formie żywoplotu. Zadanie zostało wykonane przy wykorzystaniu pracowników robót publicznych.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 15.942,94 zł. Wyszadzonych zostało 200 szt. sadzonek laurowiśni.

