

Analiza przebiegu robót inwestycyjnych w 2025 roku

Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów – opracowanie projektu

W przeprowadzonym pierwszym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu dla zadania „Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Bema wraz z odnogą boczną wraz z odwodnieniem i remontem przepustów w Ciechocinku” wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 53 505,00zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione.

W drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejsza w wysokości **46 740,00 zł** brutto została złożona przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław

Wartość zadania ustalono na kwotę **46 740,00 zł** brutto, termin wykonania na 15.12.2023 r. Dokumenty zostały złożone w Starostwie, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 02 października 2024 roku, uprawomocniło się 30 października 2024 r.

Rok 2025

Z uwagi na konieczność wcześniejszego wybudowania przez MPWiK na podstawie odrębnego projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej, postępowanie na wybór wykonawcy robót drogowych wszczęte zostało w czerwcu 2025 roku. Na wykonawcę wybrana została firma BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń za kwotę 1 962 097,29 zł. Umowa została zawarta w dniu 13 sierpnia 2025 roku. Z uwagi na zastrzeżenia składane przez BUD-WEST co do jakości odtworzenia nawierzchni przez MPWiK po wykonanych robotach sanitarnych firma wykonała zaledwie część robót przygotowawczych polegających na rozbiórce ogrodzeń i wycince zieleni, nie rozpoczęła zasadniczych robót. Pomimo kilkukrotnych wezwań ze strony Gminy nie podjęła realizacji prac. Wobec powyższego Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 3 grudnia 2025 roku odstąpiła od umowy z dnia 13 sierpnia 2025 roku. Ogłoszenie nowego postępowania na wybór wykonawcy planowane jest w I kwartale 2026 roku.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2025 nie poniesiono nakładów finansowych.

Przebudowa nawierzchni ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku

W dniu 05 lutego 2025 roku do 8 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla zadania Przebudowa nawierzchni ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku – opracowanie projektu

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia, nawierzchni ulicy oraz chodników..

Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Przygotowanie i przeprowadzenie ewentualnego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(t.j Dz. U. 2023. poz.162),

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień

30 listopada 2025 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 lutego 2025 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Inżynieria Drogowo Sanitarna IDS koncept Sp. z o.o., ul Jana Michała Hubego 31A/15, 87- 100 Toruń	54.471,54	67.000,00	
2	MENTIS sp. z o.o., ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek	52.800,00	64.944,00	

Na wykonawcę wybrano MENTIS sp. z o.o., ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek z ceną 64.944,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 lutego 2025 roku.

Dokumenty zostały złożone w Starostwie w dniu 13 września 2025 r., decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana z dniem 17 października 2025 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 64 944,00 zł.

W dniu 13 listopada 2025 roku Apartamenty Cerelis Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa złożyła odwołanie od decyzji. Wojewoda Kujawsko-Pomorski określił termin rozstrzygnięcia odwołania na dzień 20 lutego 2026 roku. Termin ten został wydłużony.

Budowa obiektów infrastruktury uzdrowiskowej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 marca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00251486 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę obiektów infrastruktury uzdrowiskowej i rewitalizację terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 marca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. Lider: KA-BO BORKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KA-BO), ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek, pozostali Wykonawcy: Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, cena 32 808 707,59 PLN.
2. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń cena 30 569 481,01 PLN
3. SORTED Sp. z o.o. ul. Wschodnia 27B Chyliczki 05-500 Piaseczno, cena 23 870 073,33 PLN;

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zmianami) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po wyłączeniu z zakresu robót związanych z wykonaniem kanalizacji ogłoszony został kolejny przetarg:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09 maja 2024 r. pod nr 2024/BZP 00317815 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie

podstawowym na budowę obiektów infrastruktury uzdrowiskowej i rewitalizację terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku
Termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 24 maja 2024 roku wydłużono do dnia 29 maja 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%.
Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2024 roku

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. FREYSSINET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa, cena 8 729 975,47 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
2. BUD WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń cena 10 856 257,56 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
3. Handel i Usługi Budowlane| ER BRUK Karen Avetisyan ul. Starowiejska 57 87-603 Wielgie - cena 9 198 535,32 zł brutto okres gwarancji 60 miesięcy.
4. SORTED Sp. z o.o. Chyliczki ul. Wschodnia 27B 05-500 Piaseczno - cena 11 437 578,26 zł brutto okres gwarancji 61 miesięcy.
5. Balzola Polska Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, cena 7 774 815,46 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LUX-DOM Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek, - cena 11 540 180,09 zł brutto okres gwarancji 61 miesięcy.
7. PPUH Remdom Zak Przemysław (Remdom), Sikorskiego 49, 42-520 Dąbrowa Górnicza, cena 15 401 631,55 brutto, okres gwarancji 61 miesięcy

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Balzola Polska Sp. z o. o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, cena 7 774 815,46 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy. Umowa została zawarta w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Z uwagi między innymi na konieczność wykonania zmian projektowych w obowiązującej dokumentacji oraz prac dodatkowych, nieprzewidzianych do realizacji, związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w dniu 21 listopada został zawarty aneks nr 1 do umowy, w którym zmieniono termin realizacji do dnia 05 marca 2025 roku. Wartość umowy wzrosła o wartość prac projektowych do kwoty 7.871.445,49 zł brutto. W roku 2024 z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 512 811,51 zł.

W roku 2025 roboty były kontynuowane. Odbiór techniczny zakończył się w dniu 10 lipca 2025 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 8 548 893,72 zł.

W ramach realizacji powstała nawierzchnia deptaka na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Mickiewicza (wraz z przejściem przez ul. Mickiewicza) z płytek kamiennych granitowych o powierzchni 6.792,54 m²

Oświetlenie:

Oprawa oświetleniowa Discovery Walk montowana w krawężniku- 55 szt. wraz z szafą sterowniczą oraz z kablem YKYżo 5x 4mm-820 m

Słup D6M z wysięgnikiem i oprawą Luna 02 Led- 2szt oraz z kablem YKYżo 5x 6mm-10 m

Instalacja wodociągowa z rur PE, PEHD o śr. 110 mm o długości 426,87 m ze studnią wodomierzową

Punkty czerpania wody „Zdrój uliczny „Viktoria”- 4szt.

Ponadto ustawiono donice na kwiaty ze stali nierdzewnej z wypełnieniem deskami kompozytowymi, producent-MARDREW S.C. -30 szt. oraz zamontowano ozdobne kosze na śmieci z wkładem, RAL 4021 producent-MARDREW S.C.- 23 szt. i ławki parkowa typ wiedeński, RAL 7021 drewno iroko, - 50 szt., stojaki na rowery RETRO 5 stanowiskowe 4 szt..

Budowa nawierzchni ulicy Sportowej – od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku

W dniu 02 lutego 2024 roku do 8 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, ścieżki rowerowej, nawierzchni ulicy, chodników.

Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.

Projekt budowlany, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, która jest warunkiem opracowania reszty dokumentacji, o której mowa w niniejszej umowie.

Przygotowanie i przeprowadzenie ewentualnego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(t.j Dz. U. 2023. poz.162).i nakładczego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskania pozwolenia na realizację ustalono na dzień 30 listopada 2024 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 lutego 2024 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Na wykonawcę wybrano MENTIS sp. z o.o., ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek z ceną **98 277,00 zł**.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 lutego 2024 r. W trakcie realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z gestorami sieci aneksem zmieniono termin wykonania umowy na dzień 31 marca 2025 roku.

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane zostało w dniu 20 marca 2025 r., decyzja uprawomocniła się z dniem 16 kwietnia 2025 roku.

Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie **98 277,00 zł**

Przebudowa nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego na brakującym odcinku drogi (Budżet Obywatelski)

Przebudowa chodnika i zatoki parkingowej przy hali targowej w ul. Strażackiej

Po opracowaniu dokumentacji projektowych za łączną kwotę 5 700,00 zł (2 600,00 zł Sobieskiego i 3 100,00 zł Strażacka) wystąpiono z zaproszeniem do 3 firm o złożenie łącznej oferty na realizację obydwu zadań. W terminie do 09 kwietnia wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą przedstawiła firma BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń z ceną 76 161,85 zł (w tym przebudowa nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego 56 299,56 zł i przebudowa chodnika i zatoki parkingowej przy hali targowej w ul. Strażackiej 19 862,29 zł). Podpisanie umowy nastąpiło, w dniu 29 kwietnia 2025 roku. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2025 roku. Zadania zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 30 czerwca 2025 roku. Odbiory nastąpiły w dniu 11 lipca.

Przebudowa chodnika i zatoki parkingowej Przy Hali Targowej od ul. Strażackiej w Ciechocinku

Wartość zadania zamknęła się kwotą 23 543,78zł.

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie o powierzchni 38,50 m² i chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie o powierzchni 73,90 m²

Budowa nawierzchni na brakującym odcinku drogi ul. Sobieskiego -dz. nr. 1507 w Ciechocinku (BO).

Wartość zadania zamknęła się kwotą 60 067,22 zł.

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 10 cm na podbudowie o powierzchni 82,90 m² oraz płyt ażurowych o powierzchni 100,00 m²

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych i ulicach.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej przy Cmentarzu Parafialnym w Ciechocinku.

Na przejściu dla pieszych na ul. Wołoszewskiej przy Cmentarzu Parafialnym przeprowadzona została modernizacja sygnalizacji świetlnej polegająca na zainstalowaniu urządzeń radarowych mających na celu spowolnienie ruchu pojazdów dojeżdżających do przejścia dla pieszych. Przekroczenie prędkości o 10km/h powyżej prędkości dopuszczalnej powoduje zapalenie się sygnału czerwonego dla pojazdów. Przejazd z prędkością dopuszczalną nie wpływa na zmianą działania sygnalizacji. Urządzenie reaguje na wszystkie pojazdy znajdujące się w jego zasięgu.

W dniu 04 lutego 2025 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej przy Cmentarzu Parafialnym w Ciechocinku

Szczegółowy zakres robót obejmował:

- 1) Wykonanie systemu kontroli prędkości w celu spowolnienia ruchu pojazdów dojeżdżających do przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku z obydwu kierunków. Prace mają być wykonane w ramach działającej sygnalizacji świetlnej z zastosowaniem radarowego pomiaru prędkości pojazdów. Przekroczenie prędkości o 10km/h od prędkości dopuszczalnej ma spowodować zapalenie się sygnału czerwonego dla pojazdów na 2 sekundy, a następnie powrót do pracy normalnej.
- 2) Sterowanie sygnalizacją świetlną z zastosowaniem radarowego pomiaru prędkości pojazdów.
- 3) Opracowanie i zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim projektu stałej organizacji ruchu w zakresie programu działania sygnalizacji.

Termin wykonania zamówienia, ustalono na dzień 30 czerwca 2025 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 lutego 2025 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	A-STER Sp. z o.o. ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków	30 000,00	36 900,00	
2	Zakład Bezpieczeństwa Ruchu "WZ" Włodzimierz Ziemniewicz ul. Piaski 7 87-800 Włocławek	20 000,00	24 600,00	

Na wykonawcę wybrano Zakład Bezpieczeństwa Ruchu "WZ" Włodzimierz Ziemniewicz ul. Piaski 7 87-800 Włocławek z ceną 24 600,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2025 roku.

Wartość modernizacji zamknęła się kwotą 24 600,00 zł

„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy Aleja 700-lecia na wysokości marketu „DINO” wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych”

W dniu 03 lutego 2025 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy Aleja 700-lecia na wysokości marketu „DINO” wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

1. Opracowanie Projektu technicznego – wielobranżowego sygnalizacji świetlnej na w/w przejściu z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
2. Opracowanie projektu organizacji ruchu
3. Zaprojektowanie zasilania energetycznego,
4. Wszelkie niezbędne uzgodnienia
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
6. Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień

30 czerwca 2025 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14 lutego 2025 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1	Falcon Usługi Projektowo-Wykonawcze Bartosz Sokół ul. Zbożowa 23/40 87-100	32 300,00	39 729,00	
2	MENTIS Sp. z o.o. ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek	19 900,00	24 477,00	

Na wykonawcę wybrano MENTIS sp. z o.o., ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek z ceną 24 447,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2025 roku.

Dokumenty zostały złożone w Starostwie w dniu 26 maja 2025 r.. Zgoda na realizację zadania została wydana z dniem 18 czerwca 2025 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 24 477,00 zł.

„Budowa Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Wierzbowej w Ciechocinku”

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00241227 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Świadczenie usług w zakresie wykonania projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Wierzbowej w Ciechocinku”

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 marca 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i warunki płatności 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2024 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. PPH KRAJAN Sp. z.o.o, Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie, cena 141 450,00 zł.
2. PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Polna 7B lokal 17, 87-100 Toruń, cena 295 200,00 zł.
3. BIURO PROJEKTÓW, ANALIZ I AUDYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zemborzycka 53 lokal 10, 20-445 Lublin, cena 206 640,00 zł.
4. Architekt Piotr Jański, ul. Raclawicka 79 lokal 3, 53-146 Wrocław, cena 238 620,00 zł.
5. Zeneris Projekty S.A., Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, cena 114 759,00 zł.
6. PROJEKT SAMOGRAJ DĄBROWSKA GRAJ SP. J., Śniegockiej 9 / 12, 00-430 Warszawa, cena 367 463,00 zł.
7. JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI WROCŁAWSKA 48, 30-045 Kraków, cena 287 600,00 zł.
8. Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński, Konińska, 61-041 Poznań, cena 167 280,00 zł.
9. LACASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Łużycka 9 lokal 4, 05-092 Łomianki Dolne, cena 198 645,00 zł.
10. ARAOKO Design Sp. z o.o. ul. Wagi 10 lokal 1, 61-244 Poznań, cena 146 370,00 zł.
11. AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula, Myśliwska 63a/1, 80-283 Gdańsk, cena 125 000,00 zł.
12. ATELIER KAROL BUKOWSKI, GEN. A. LITWINOWICZA 5/4, 71-074 Szczecin, cena 419 430,00 zł.
13. Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski, Chopina 32/25, 87-800 Włocławek, 97 170,00 zł.
14. Saneccy sp. z o.o. J. Zamoyskiego 30/2b, 30-523 Kraków, cena 184 000,00 zł.
15. BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ "ARCHI-GRAF" SP. Z O.O., Kossaka 110, 64-920 Piła, cena 293 355,00 zł.
16. NEOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa, cena 375 519,00 zł.
17. Tomasz Stanisław Wąs Pracownia Architektoniczna ul. Rumuńska 24 91336 Łódź cena 278 595,00 zł
18. SYTEK-NIERUCHOMOŚCI, ANNA SYTEK ul. Wielka, nr 21, 61-775 Poznań, cena 181 302,00 zł.
19. KXARCHITEKTURA Katarzyna Trochimowicz Cieliczanka 32 16-030 Cieliczanka cena 615 000,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano Firmę Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski, Chopina 32/25, 87-800 Włocławek z ceną 97.170,00 zł. Umowa została zawarta z dniem 18 kwietnia 2024 roku. Termin nie został dotrzymany, w roku 2025 nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji umowy.

Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno – garażowym

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 000 000,00 zł.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03 lipca 2024 r. pod nr 128/2024 – 395639 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu

nieograniczonego na „Budowę nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno – garażowym”. Zadanie podzielone zostało na dwie części:

Część I - Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków

Część II - Budowa zaplecza techniczno-garażowego wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 02 sierpnia 2024 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto:

Dla części I Jako kryteria oceny ofert przyjęto dla wszystkich części cenę 60%, okres gwarancję 20% i termin wykonania 20%.

Dla części II Jako kryteria oceny ofert przyjęto dla wszystkich części cenę 60% i okres gwarancję 40%.

Termin wykonania:

Część I - 24 miesiące od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Część II) - 13 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych: 3 miesiące od daty podpisania umowy

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

- 1) Część I - Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków
 - a. "HYDRO - PARTNER" Sp. z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno, cena 3 576 451,32 zł.
 - b. HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. Płocka 15, 87-800 Włocławek, cena 5 532 540,00 zł.
- 2) Część II - Budowa zaplecza techniczno-garażowego wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO:
BESTAHALE Sp. z o.o.), ul. Gdyńska 131A, 83-330 Żukowo, cena 2 709 000,00 zł

Na wykonawców wybrano:

Dla części I

"HYDRO - PARTNER" Sp z o.o. ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno, cena 3 576 451,32 zł. Umowa została zawarta w dniu 24 września 2024 roku (termin wykonania 18 miesięcy od podpisania umowy)

Dla części II

BESTAHALE Sp. z o.o., ul. Gdyńska 131A, 83-330 Żukowo cena 2.709.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 02 października 2024 roku.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2024 nie poniesiono wydatków budżetowych.

Z uwagi na zmniejszony w wyniku postępowania koszt zadania kwota promesy wynosi 5 971 178,75 zł.

Dla części I

roboty są realizowane, w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 590 861,95 zł w tym środki własne 178 822,57 i środki z Polskiego Ładu 412 039,38 zł.

Dla części II zadanie zostało zrealizowane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 22 grudnia 2025 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 2 709 000,00 zł, w tym środki własne 135 450,00 zł i środki z Polskiego Ładu 2 573 550,00 zł.

Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu.

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lipca 2024 r. pod nr 132/2024 - 409769 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu”. Zadanie podzielone zostało na trzy części:

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych ISOK” wraz z doprowadzeniem przyłączy energii elektrycznej, cyfrowej i systemu monitoringu, dostawy niezbędnych urządzeń oraz do uruchomienia kompleksowego systemu ISOK.

Część II - Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego

Część III - „Zakup i dostawa pojazdu komunalnego” – śmieciarka do odbioru odpadów komunalnych.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 sierpnia 2024 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto dla wszystkich części cenę 60% i okres gwarancji 40%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych ISOK” wraz z doprowadzeniem przyłączy energii elektrycznej, cyfrowej i systemu monitoringu, dostawy niezbędnych urządzeń oraz do uruchomienia kompleksowego systemu ISOK.

" T4B Sp. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 32/u15, 04-036 Warszawa, cena 1 217 700,00 zł brutto

Część II - Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego:

a. HAKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków, cena 675.885,00 zł brutto.

b. KARCHER Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, cena 564.570,00 zł brutto.

Część III- Zakup i dostawa pojazdu komunalnego

Nie złożono oferty

Na wykonawcę wybrano:

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych ISOK” wraz z doprowadzeniem przyłączy energii elektrycznej, cyfrowej i systemu monitoringu, dostawy niezbędnych urządzeń oraz do uruchomienia kompleksowego systemu ISOK

T4B Sp. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 32/u15, 04-036 Warszawa, cena 1 217 700,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 07 stycznia 2025 roku.

Część II - Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego

KARCHER Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków,

cena 564 570,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 08 stycznia 2025 roku.

Część III- Zakup i dostawa pojazdu komunalnego

Postępowanie unieważnione z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Z uwagi na zmniejszony zakres zadania kwota promesy wyniosła 1 665 709,54 zł.

Zadania zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Łączna wartość obydwu zadań wyniosła 1 784 545,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu wyniosło 1 665 709,54

Część I - Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu.

Odbiór robót nastąpił w dniu 04 czerwca 2025 roku. Wartość tej części zadania wyniosła 1.218.837,75 zł.

W ramach realizacji zamontowano system indywidualnej segregacji odpadów komunalnych składający się z 2 gniazd naziemnych, każde zawierające po sześć modułów do selektywnej zbiórki odpadów:

- moduł na papier, pojemnik o pojemności 1100 litrów,
- moduł na tworzywa sztuczne, pojemnik o pojemności 1100 litrów,
- dwa moduły na odpady zmieszane pojemniki o pojemności 1100 litrów każdy,
- moduł na szkło pojemnik o pojemności 360 litrów,
- moduł na bioodpady pojemnik o pojemności 360 litrów,
- moduł na tekstylia pojemnik o pojemności 360 litrów,
- moduł na odpady opakowaniowe wielomateriałowe pojemnik o pojemności 360 litrów.

Gniazda ustawione są na terenie utwardzonym kostką betonową, wyposażone w oświetlenie, monitoring wizyjny, energię elektryczną oraz system informatyczny, elektronikę dostępową, pomiarową.

Część II Zakup i dostawa pojazdu komunalnego wielofunkcyjnego

Odbiór robót nastąpił w dniu 11 czerwca 2025 roku. Wartość tej części zadania wyniosła 565 707,75 zł

W ramach zadania pozyskano pojazd komunalny wielofunkcyjny fabrycznie nowy Karcher MC 130+, moc 48 kW, nr VIN WK344223XP4210198, rok produkcji: 2023, silnik Kubota V2403-CR-TE5B-KRC-2, wyposażenie m.in.: -oświetlenie jezdne, reflektor roboczy, kamera wsteczna, klimatyzacja, tempomat, zbiornik na śmieci, miotła boczna, ssawa MC 130, wąż ssący ręczny, podnośnik czołowy, szczotka walcowa, pług MC 130 metal.

„Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)” – opracowanie projektu

W dniu 30.08.2023 r. z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: **„Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)”**, Wartość zadania ustalono na kwotę **90 897,00 zł** brutto, termin wykonania na 31.01.2024 r.

Z uwagi na zalecenia konserwatora zabytków wymagające dodatkowych konsultacji projektu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie, konieczność wykonania opinii geotechnicznej, opinii dendrologicznej, inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki, rozszerzenia projektu o przebudowę istniejącego oświetlenia i uwzględnienie monitoringu oraz przeprowadzenie procedury wyłączenia działki nr 134 z produkcji rolnej zmianie uległa wartość umowy i termin jej wykonania. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 23 czerwca 2025 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 159 777,00 zł.

„Rewitalizacja Parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni” – opracowanie projektu

W dniu 05.10.2023 r. z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: **„Rewitalizacja Parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni”**, Wartość zadania ustalono na kwotę **83 025,00 zł** brutto, termin wykonania na 31.05.2024 r.

Z uwagi na zalecenia konserwatora zabytków wymagające dodatkowych konsultacji projektu z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie zmieniono termin realizacji umowy. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 07 sierpnia 2025 roku. Z uwagi na

ograniczenie pierwotnego zakresu i zmianę terminu realizacji wynagrodzenie wykonawcy zostało zmniejszone do kwoty 30 750,00 zł.

Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku.

W związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów złożonego wniosku o dofinansowanie oraz otrzymaniem w dniu 04.10.2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania.

W dniu 06.11.2023 r. z Panią Panem Piotrem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WM- ARCHITEKCI Piotr Maćkowiak, ul. Zamojska 20A/ 52, 93-486 Łódź została zawarta umowa na wykonanie, projektu technicznego wielobranżowego dla inwestycji „Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku” Wartość zadania ustalono na kwotę **25 830,00 zł** brutto, termin wykonania na 30.03.2024 r. Dokumentacja została opracowana, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 25 listopada 2025 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 1 500,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 października 2024 r. pod nr 2024/BZP 00597131 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2025 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- 1) NOVAPOL ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71 A, 87-100 Toruń, REGON 870020405 cena 1 335 287,14 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.
- 2) Handel i Usługi Budowlanej ER BRUK Karen Avetisyan ul. Starowiejska 57 87-603 Wielgie REGON 911346800 - cena 12 459 900,00 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.
- 3) Konsorcjum -Lider: WEZAMBUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O., Mickiewicza 37A, 88-400 Żnin REGON 520954100, pozostali Wykonawcy: WEZAMBUD Sp. z o.o., Mickiewicza 37A, 88-400 Żnin REGON 369060140, cena 2 121 961,60 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano NOVAPOL ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71 A, 87-100 Toruń, REGON 870020405 cena 1 335 287,14 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2025 roku. Umowa została podpisana w dniu 05 lutego 2025r.

Ogółem z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 25.830,00 zł.

- 1) w toku realizacji okazało się, że konieczne jest dokonanie zmian w zakresie/sposobie realizacji określonych robót/prac, w szczególności obejmujących:
 - a) przemurowanie ściany zachodniej szczytowej i podłużnej południowej;
 - b) przemurowanie ściany wschodniej szczytowej oraz wykonanie wieńca spinającego szczyt z ścianą podłużną;
 - c) wymianę 4 przyłączy deszczowych;
 - d) wymianę rur w kanale na preizolowane;
 - e) wymianę otoku instalacji odgromowej;
 - f) wymianę 2 sztuk okien;
 - g) zmianę rodzaju i ilości drzwi wewnętrznych w części strychowej;
 - h) zmianę sposobu wzmocnienia więźby dachowej i pokrycia dachu;
 - i) zmianę sposobu wzmocnienia fundamentów;

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało wzrost wartości umowy do kwoty 1 535 072,61 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 14 listopada 2025 roku. Obowiązkowa kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nastąpiła w dniach 27 i 28 listopada. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało wydane w dniu 01 grudnia 2025 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1 581 055,11 zł.

W wyniku realizacji zadania nastąpiło zwiększenie wartości budynku MOPS poprzez wzmocnienie fundamentów, konstrukcji dachu, stropu nad parterem, ścian; odrestaurowanie elewacji; remont podjazdu i schodów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę odcinka rury ciepłowniczej, remont korytarza poddasza

Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku.

W związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów złożonego wniosku o dofinansowanie oraz otrzymaniem w dniu 04.10.2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania.

W dniu 06.11.2023 r. z Panią Panem Piotrem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WM- ARCHITEKCI Piotr Maćkowiak, ul. Zamojska 20A/ 52, 93-486 Łódź została zawarta umowa na wykonanie, projektu technicznego wielobranżowego dla inwestycji „Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” Wartość zadania ustalono na kwotę 35 777,00 zł brutto, termin wykonania na 30.03.2024 r.

Dokumentacja została opracowana, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 14 sierpnia 2025 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 2 000,00 zł.

I postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00431594 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym nie złożono żadnej oferty.

II postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02 września 2024 r. pod nr 2024/BZP 00480844 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 września 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AGAD" Sp. z o.o., Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń, REGON 871662583 cena 1 994 141,50 zł. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 września 2024 r. pod nr 2024/BZP 00520025 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 października 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione z uwagi na wygaśnięcie promesy.

Po otrzymaniu kolejnej promesy ogłoszono kolejne postępowanie

IV postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 października 2024 r. pod nr 2024/BZP 00567385 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 listopada 2024 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy. W wyznaczonym wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AGAD" Sp. z o.o., Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń, cena 1 846 049,14 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AGAD" Sp. z o.o., Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń cena 1 846 049,14 zł brutto, okres gwarancji 61 miesięcy. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2025 roku. Umowa została podpisana w dniu 13 grudnia 2024 r.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 27 stycznia 2025 roku. Warto

Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.

W związku z otrzymaniem przez Gminę wstępnej promesy dofinansowania inwestycji na kwotę 980.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania. Kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona będzie na zapłatę za roboty budowlane. Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego przy realizacji inwestycji: „Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku”.

Umowa z parafią została podpisana w dniu 06 sierpnia 2024 roku. Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały przekazane w grudniu 2024 roku.

Zadanie obejmowało

- wykonanie osuszenia ścian
- wykonanie stolarki okiennej
- wykonanie kompleksowych prac restauratorskich stolarki drzwiowej
- wykonanie dokumentacji.

Zgłoszenie do odbioru wpłynęło 16 czerwca 2025 a odbiór nastąpił w dniu 23 czerwca 2025 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1 000 000,00 zł. w 2025 roku Gmina przekazała 980 000,00 zł pochodzących z dofinansowania.

Rewitalizacja parku oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – budżet obywatelski

Zadanie zaplanowane do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego przewidywało odnowienie placu zabaw, ocenę drzewostanu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż domku dla zapylaczy.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej za kwotę 9 500,00 zł w dniu 25 września 2025 wystąpiono z zapytaniem do 3 podmiotów o wykonanie robót budowlanych i wyposażenie placu zabaw. W terminie do 3 października wpłynęły 3 oferty. Na wykonawcę wybrano Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Browarna 9, 87-730 Nieszawa za kwotę 87 140,96 zł. Umowa została podpisana 10 października 2025 r.. Roboty zostały wykonane, odbiór nastąpił w dniu 17 grudnia 2025 roku.

Nasadzenia roślinne zostały wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 99 500,96 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej o grubości 8cm na podbudowie o powierzchni 28,50 m² oraz z kostki betonowej o grubości 8cm na podbudowie o powierzchni 23,50 m²

Zamontowano betonowy stół zewnętrzny do tenisa o wymiarach blatu 250 x 150 i betonowy stół zewnętrzny z 2 ławeczkami bez oparcia do gry w chińczyka i gry w warcaby o wymiarach blatu 150 x 70, grę zewnętrzną kółko-krzyżyk o wysokości „planszy” 60 cm na stelażu metalowym – 1szt, tablice informacyjne przyrodnicze oraz placu zabaw o wymiarach planszy 80 x 60 z tworzywa dibond na stelażu metalowym – 3 szt. domek dla pszczół o wymiarach 70x 40 x 12 wykonany z drewna i siatki metalowej na stelażu drewnianym 2szt.

Zielony Parasol – poprawa warunków funkcjonalności terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku – budżet obywatelski

Projekt zakładał likwidację części nawierzchni utwardzonej przed MCK, nasadzenie 6 szt. drzew, montaż 2 ławek oraz nasadzenia roślinne w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej wystąpiono w dniu 12 września z zapytaniem do 3 firm o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych (bez nasadzeń roślinnych. W terminie do 19 września nie złożono żadnej oferty. Ponownie w dniu 22 września wystąpiono do 4 firm. Wpłynęła 1 oferta złożona przez KOBİ Anna Kobiela ul. Zygmunta Krasińskiego 7/27, 31-111 Kraków. Wartość oferty wyniosła 49 175,35. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 października 2025 roku. Termin wykonania ustalono na dzień 30 października 2025 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru.

Rośliny do nasadzeń zostały zakupione bezpośrednio przez Urząd Miejski.

Wartość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 70 578,47 zł.

W ramach realizacji powstały: Tereny zielone wykonane na powierzchni 85,00 m², wyłożone włókniną i obsadzone roślinnością:

- krzew oregano- 54 szt
- drzewo klon polny -1 szt.
- drzewo ambrowiec balsamiczny - 6 szt.

Zamontowano kraty osłonowe AKD 150/70/2 – 4szt i 2 ławki parkowa typ Karol.

Wiatka rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski:

Projekt zakładał wymianę lub remont z rozbudową istniejącej wiatki dla rowerów. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wystąpiono w dniu 12 września z zapytaniem do 3 firm o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych (bez nasadzeń roślinnych. W terminie do 19 września nie złożono żadnej oferty. Ponownie w dniu 22 września wystąpiono do 4 firm. Wpłynęła 1 oferta złożona przez KOBİ Anna Kobiela ul. Zygmunta Krasińskiego 7/27, 31-111 Kraków. Wartość oferty wyniosła 119 224,26. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 października 2025 roku. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2025 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 18 grudnia 2025 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 129 064,26 zł. w ramach zadania wykonano:

Nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej o grubości 8cm na podbudowie o powierzchni 162,00 m²

Remont (czyszczenie i malowanie) i rozbudowa istniejącej wiatki o konstrukcji metalowej i pokryciu dachowym z blachy o 100,80 m² powierzchni

Zamontowano stojaki na rowery, 9 stanowiskowe, firmy KROSSTECH. - 16 szt